



# COMUNE DI BISACQUINO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE  
UFFICIO TECNICO

N° 255 del 30.09.2015

N° 684 Del 01-10-2019 Registro Generale	<b>OGGETTO:</b> Lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura, campanile e dei prospetti della Chiesa di San Giovanni Battista. CUP: D94B15000270002 - CIG 7375904488. <b>Autorizzazione proroga per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta I.CO.SER. srl con sede in Gangi (PA), Viale Unità d'Italia n. 20 partita IVA 05840560824”.</b>
---	--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **Trenta** del mese di **Settembre** nel proprio ufficio il sottoscritto Ing. Gioia Salvatore Paolo a seguito della determinazione sindacale n. 22 del 19/06/2012 con la quale è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnica;

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**RICHIAMATA** la determina sindacale n. n. 37 del 28.09.2015 con la quale in sottoscritto Ing. Salvatore Paolo Gioia è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto denominato lavori di “*Manutenzione straordinaria della copertura, campanile e dei prospetti della Chiesa di San Giovanni Battista*”.

### PREMESSO:

- Che Con D.D.G n. 793 del 16/04/2015 pubblicato sulla GURS n. 17 del 24/04/2015 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità ha reso pubblico un Bando per la predisposizione di un Programma Regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione Siciliana.
- Che possono presentare istanza per la linea di intervento b.4 di cui all'art. 4 gli Enti di culto e/o di formazione religiosa, o di assistenza e beneficenza, ricadenti in tutti i comuni della Regione e che devono ricadere nei nuclei storici, catastalmente censiti antecedente alla Legge 06/08/1967 n. 765;
- Che tra le tipologie di intervento ammissibili rientra “il recupero, di chiese, nonché immobili di enti di culto e/o formazione religiosa, o di assistenza e beneficenza, già destinati o da destinarsi a residenze per l'assistenza di extracomunitari, anziani, disabili e altre categorie assistite, individuate dalla vigente legislazione regionale e nazionale, con la finalità di provvedere ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione e di favorire l'integrazione sociale con specifica attenzione alla lotta alla marginalità”;
- Che è stato richiesto dall'Arciprete Decano Mons. Rosario Bacile con nota assunta al prot. di questo Ente al n. 13151 il 28.09.2015 al fine di presentare richiesta di finanziamento al D.D.G 793/2015 la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Comune di Bisacchino relativo al progetto dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle coperture, del campanile e della facciata della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Bisacchino (PA)” e contestualmente ha allegato il relativo progetto esecutivo;

- Che è stata presentata istanza di finanziamento, corredata da tutta la documentazione richiesta dal Decreto n. 793 del 16.04.2015, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità;
- Il Governo Regionale con delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 ha approvato lo schema di "Patto per lo sviluppo della regione Siciliana" che prevede il finanziamento nel settore prioritario "Infrastrutture" di interventi di riqualificazione urbana di competenza di codesto ente.
- Che i predetti finanziamenti sono a valere sul fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020, assegnati alla regione Siciliana nella seduta CIPE del 10.08.2016, per gli accordi interministeriali denominati "Patti per il Sud" e devono essere cantierabili nel biennio 2016-2017;
- Con D.D.G. n. 2442 del 7 ottobre 2016, pubblicato sul sito web del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato delle Infrastrutture della regione Siciliana è stata approvata la graduatoria di merito degli interventi utilmente selezionati, tra quelli introitati a valere sul bando pubblico approvato con il DDG 793 del 16.04.2015;
- Che con nota prot. 433 del 05.01.2017 del Dipartimento infrastrutture e mobilità dell'Assessorato delle Infrastrutture della regione Siciliana assunta al protocollo di questo Ente al n. 502 del 12.01.2017 è stato comunicato di procedere all'aggiornamento del progetto alla nuova normativa del D.lgs 50/2016 e di trasmettere un dettagliato cronoprogramma procedurale dell'intervento;
- Che con nota prot. 1128 del 18.01.2017 questo Ente ha dato riscontro a quanto richiesto dal Dipartimento con nota prot. 502/2017;
- che con nota prot. 8472 del 24.05.2017 è stato trasmesso dall'Arciprete Decano Mons. Rosario Bacile copia del progetto esecutivo adeguato al D.lgs 50/2016 redatto dai professionisti incaricati dallo stesso Arch. Maria Lucia Bondì e Geom. Vito Troia;
- che allegata alla sopra citata nota è stata adottata la dichiarazione resa dai professionisti incaricati dalla quale risulta la rinuncia alla competenze tecniche inerenti la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per tutti i livelli e dichiarazione dello stesso Arciprete nella quale attesta che qualsiasi onere derivante del citato incarico professionale graverà a carico della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Bisacchino – Arcidiocesi di Monreale - C.F. 84002610826;
- che con delibera G.M. n. 89 del 25.05.2017 è stato approvato il progetto esecutivo adeguato al D.lgs 50/2016 dei lavori relativi alla Manutenzione straordinaria della copertura, campanile e dei prospetti della Chiesa di San Giovanni Battista – CUP D94B15000270002;
- che con nota prot. 8587 del 25.05.2017 è stato dato riscontro alla nota prot. 433 del 05.01.2017 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato delle Infrastrutture della Regione Siciliana con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo di che trattasi adeguato al D.lgs 50/2016 con relative approvazioni;
- che con nota prot. 8745 del 29.05.2017 è stata trasmessa all'Assessorato delle Infrastrutture, copia della ricevuta del versamento al Comune di Bisacchino di € 5.640,59 effettuata in data 29.05.2017 da Mons. Rosario Bacile, quale Arciprete Decano pro-tempore e legale rappresentante della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Bisacchino e relativa al co-finanziamento del progetto.
- la delibera G.M. n. 336 del 29.12.2017 è stata disposta la Presa atto del D.D.G. 002549 del 21.07.2017 dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture del finanziamento relativo ai lavori di "*Manutenzione straordinaria delle coperture, campanile e dei prospetti della Chiesa di San Giovanni Battista – CUP D94B15000270002*" – Assegnazione Risorse - Autorizzazione allo svolgimento delle procedure prepedeutiche all' Affidamento dei Lavori.

- che il comune di Bisacchino con Determinazione dirigenziale n. 959 del 29.12.2017 ha disposto la “*Determina a contrarre, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss) dall’art. 60, comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016 procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle copertura, campanile e dei prospetti della Chiesa di San Giovanni Battista – CUP D94B15000270002”*”;
- che con nota PEC PEC prot. 1675 del 31.01.2018 questo Comune ha richiesto alla Stazione Unica Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” di procedere all’individuazione del contraente a cui affidare i lavori di “*Manutenzione straordinaria delle copertura, campanile e dei prospetti della Chiesa di San Giovanni Battista – CUP D94B15000270002”*”;
- che con verbale di gara n. 1 del 05.04.2019 sono iniziate le procedure di gara e concluse il 19.04.2019 con il verbale n. 10.
- che con determina dirigenziale n. 416 del 29.06.2018 è stata disposta da questo Comune l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 57 del 31.05.2018 dal Responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio affidando i lavori di che trattasi alla ditta **I.CO.SER. srl con sede in Gangi (PA), Viale Unità d’Italia n. 20 partita IVA 05840560824** che ha offerto il ribasso del **37,6112%**, per un importo netto di € 235.825,60 oltre oneri per la sicurezza per € 10.079,71 e pertanto per un importo complessivo di € 245.905,31, oltre IVA 22%.
- Che il 09.10.2018 si è provveduto alla stipula del contratto di Rep. 391 registrato nella forma di legge di affidamento dei lavori alla ditta I.CO.SER. srl con sede in Gangi (PA), Viale Unità d’Italia n. 20 partita IVA 05840560824;
- Che con verbale del 30.11.2018 la Direzione dei lavori ha provveduto alla consegna frazionata dei lavori, alla ditta esecutrice, dei lavori di che trattasi.
- Chè con verbale del 08.03.2019 i lavori sono stati sospesi e ripresi con il verbale del 07.06.2019.
- Che con verbale del 07.06.2019 la Direzione dei lavori ha provveduto alla consegna definitiva dei lavori alla ditta esecutrice, dei lavori di che trattasi.

## **TUTTO SOPRA PREMESSO**

**VISTA** la richiesta inoltrata dalla Ditta affidataria dei lavori di cui in oggetto in data 21/09/2019, agli atti del prot. gen. n. 11964 del 23/09/2019, volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori di novanta (90) giorni;

**VISTA** la relazione prodotta dalla direzione dei lavori “Varvaro & Misuraca Ingegneria srl” con nota PEC del 26.09.2019 assunta al protocollo di questo Ente il 27.09.2019 al n. 12264 con la quale viene espresso il **parere favorevole** alla concessione di una proroga non superiore a giorni 90, in considerazione delle particolari situazioni che si sono riscontrare in cantiere durante l’esecuzione delle opere e con la seguente motivazione

1. *Maggiori lavorazioni necessarie per la realizzazione della copertura provvisoria a salvaguardia delle volte sottostanti, hanno provato il ritardo nella conduzione e conseguentemente nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali*

**CONSIDERATO** che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro esecuzione è di centoventi giorni (120) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio lavori del 07/06/2019 (consegna definitiva), con ultimazione, al 05/10/2019;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50:

- che la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- le cause sopracitate che hanno provocato un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'Appaltatore;
- che la Direzione dei Lavori "Varvaro & Misuraca Ingegneria srl" ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 (novanta) giorni, agli atti del prot. gen. n. 12264 del 27/09/2019, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

**VISTO** il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

**VISTO** il D.P.R. 05/10/2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTA** la L.R. 12/07/2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" – Recepimento del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

**VISTO**, il regolamento Comunale sugli Uffici e dei servizi;

**VISTO**, il vigente Statuto Comunale;

**VISTO**, il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO**, l'Ordinamento amministrativo EE. LL. della Regione Siciliana;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa.

**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**DI AUTORIZZARE** una proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi all'impresa I.CO.SER. srl con sede in Gangi (PA), Viale Unità d'Italia n. 20 partita IVA 05840560824, per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg 210 (duecentodieci) la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.


**DI DARE ATTO** che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il **03/01/2020**, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'impresa I.CO.SER. srl con sede in Gangi (PA), Viale Unità d'Italia n. 20 partita IVA 05840560824, alla Direzione dei Lavori "Varvaro & Misuraca Ingegneria srl";

**DI DARE ATTO** infine che, il presente provvedimento, non comportando nel bilancio comunale né impegno di spesa né diminuzione di entrate, non necessita di parere di regolarità contabile considerato che la spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e a valere sulle risorse finanziarie di cui D.D.G. 002549 del 21.07.2017 dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, come da delibera G.M. n. 336 del 29.12.2017;

**DI DARE ATTO** che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 18 della Legge 134/2012, e per gli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs 33/2013 il presente sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente nella sezione "amministrazione aperta" e "amministrazione trasparente, i cui link sono accessibili direttamente sulla home page del sito web del Comune di Bisacchino, [www.comune.bisacchino.pa.it](http://www.comune.bisacchino.pa.it);

*Diruttore Tecnico*  
*Geom. Valeria Silvestri*




*H.D. U.T.C.*  
*Inq. Roberto Paolo Giara*

PARERI E VISTI

Il Responsabile della AREA TECNICA – Ing. Salvatore Paolo Gioia, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, ha espresso, sulla presente determinazione, **VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA FAVOREVOLE.**

Bisacchino li 30.09.2019



*S.P. Gioia*  
*Ing. Salvatore Paolo Gioia*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune**  
**con pubblicazione numero \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e per giorni \_\_\_\_\_**

**Bisacquino li \_\_\_\_\_**

**Il Messo Comunale**  
\_\_\_\_\_