



COMUNE DI BISACQUINO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE UFFICIO TECNICO

N° 347 del 06/12/2019

N° 889 Del 10-12-19 Registro Generale	OGGETTO: Liquidazione fattura n. A00289 del 25.09.2019 della ditta GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 relativa al 2° Stato di avanzamento dei lavori “Messa in sicurezza di emergenza delle discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo” CUP D96G13000020002 - CIG 7375963538.
---	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 06 del mese di **Dicembre** nel proprio ufficio il sottoscritto Ing. Gioia Salvatore Paolo a seguito della determinazione sindacale n. 22 del 19/06/2012 con la quale è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnica;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA:

- la determina sindacale n. 25 del 10.06.2013 con la quale in sottoscritto Ing. Salvatore Paolo Gioia è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto denominato “Messa in sicurezza di emergenza della discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo in Bisacchino”.

PREMESSO:

- che il Comune di Bisacchino intende provvedere alla messa in sicurezza di emergenza della area in cui ricade l'ex discarica per rifiuti solidi urbani in C.da Parrina Giancavallo;
- che in seguito alla trasmissione del progetto preliminare con nota prot. 18346 del 22.12.2005 all'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti, è stato richiesto al Comune di Bisacchino di trasmettere il progetto esecutivo, sottolineando che verrà finanziato lo stesso e le competenze Tecniche;
- che con nota prot. 31788 del 12.08.2010 assunta al prot. del Comune n. 12135 del 17.08.2010 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha confermato la copertura finanziaria per la realizzazione del “MISE della Discarica” e contestualmente ha autorizzato l'Amministrazione Comunale al conferimento dell'incarico a professionista esterno, nel rispetto della normativa sui LL.PP.;
- Che in seguito all'espletamento di una procedura di gara, con disciplinare del 27/09/2011 è stato conferito incarico, all'Ing. Giuseppe Di Martino, nato a Polizzi Generosa il 23.06.1957 ed residente in Via Ragusa, n. 22, C.F. DMRGPP57H23G792E ed iscritto all'albo professionale degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 3597 per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo, espletamento pratiche espropriative e coordinamento della sicurezza della messa in

sicurezza di emergenza dell'area ex discarica comunale per i rifiuti solidi urbani di C.da Parrina-Giancavallo.

- Che con nota prot. 9258 del 25.06.2013 è stata trasmesso Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti Bonifiche il progetto esecutivo relativo alla "Messa in sicurezza di emergenza della discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo in Bisacchino, con la relativa documentazione amministrativa per la concessione di un finanziamento pubblico.
- che con D.D.S. n. 1062 del 21.07.2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato concesso al Comune di Bisacchino il finanziamento dei lavori di "Messa in sicurezza di emergenza della discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo in Bisacchino" per un importo complessivo di € 1.021.254,30, di cui € 763.874,19 per lavori da porre a base di gara ed € 257.380,11 per somme a disposizioni;
- che con delibera G.M. 335 del 29.12.2017 è stata disposta la presa atto del D.D.S. 1062 del 21.07.2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- che il comune di Bisacchino con Determinazione dirigenziale n. 958 del 29.12.2017 ha disposto la *"Determina a contrarre, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera sss) dall'art. 60, comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016 procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo – CUP: D96G13000020002"*;
- che con nota PEC prot. 1683 del 31.01.2018 questo Comune ha richiesto alla Stazione Unica Appaltante (CUC) "Valle del Sosio" di procedere all'individuazione del contraente a cui affidare i lavori di *"Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo – CUP: D96G13000020002"*;
- che con verbale di gara n. 1 del 29.05.2018 sono iniziate le procedure di gara e concluse il 07.07.2017 con il verbale n. 4;
- che con determina dirigenziale n. 582 del 10.09.2018 è stata disposta da questo Comune l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 80 del 20.07.2018 dal Responsabile della CUC dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio affidando i lavori di che trattasi alla ditta GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 che ha offerto il ribasso del 38,0224%, per un importo netto di € 464.724,40 oltre oneri per la sicurezza per € 14.047,80 e pertanto per un importo complessivo di € 478.772,20, oltre IVA 10%.
- Che il 18.12.2018 si è provveduto alla stipula del contratto di Rep. 394 registrato nella forma di legge di affidamento dei lavori alla ditta GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839;
- Che con verbale del 30.01.2019 la Direzione dei lavori ha provveduto alla consegna, alla ditta esecutrice, dei lavori di che trattasi, fissando come termini ultimo il 23.05.2019 (120 gg dalla consegna).

- Che l'08.02.2019 è stato redatto dalla D.L. apposito verbale di sospensione dei lavori in quanto *"..la ditta appaltatrice ha segnalato la necessità di avere un periodo di sospensione dei lavori stante le avverse condizioni atmosferiche che impediscono il regolare svolgimento degli stessi;*
- Che il 18.03.2019 è stata redatto dalla D.L. apposito verbale di ripresa dei lavori dando atto che la sospensione complessivamente è durata 38 giorni (trentotto), fissando pertanto quale termine ultimo di ultimazione dei lavori il 30.06.2019;
- Che con determina dirigenziale n. 450 del 28.06.2019 è stata disposta l'autorizzazione per la proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi all'impresa GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg 160 (centosessanta) la nuova durata contrattuale dei lavori e termine ultimo il 09/08/2019.
- Che con determina dirigenziale n. 567 del 08.08.2019 è stata disposta l'autorizzazione per la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi all'impresa GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg 190 (centonovanta) la nuova durata contrattuale dei lavori e termine ultimo il 08/09/2019;
- Che con determina dirigenziale n. 629 del 06.09.2019 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variane in corso d'opera con assestamento del quadro economico del progetto;
- Che con delibera G.M. n. 144 del 06.09.2019 è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variane in corso d'opera con assestamento del quadro economico del progetto;
- Che con la citata approvazione della variante in corso d'opera sono stati concessi ulteriori 10 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi a giorni 200 (duecento) la nuova durata contrattuale dei lavori e quale termine ultimo il 18.09.2019;
- Che è stata sottoscritto il 06.09.2019 atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi regolarmente registrato secondo quanto previsto dalla legge il 17.09.2019 dal quale si evince che l'importo contrattuale viene diminuito di € 169,17 corrispondente a -0.04% rispetto al contratto originario nel rispetto del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e pertanto per un importo di € 478.603,03;
- Che con nota prot. n. 11690 del 17.09.2019 la ditta Gestam srl comunica l'ultimazione dei lavori alla data del 16.09.2019;
- Che il 23.09.2019 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori con il quale viene certificato che i lavori sono stati regolarmente ultimati in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale;

TUTTO CIO PREMESSO:

VISTO il 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 12.09.2019 emesso dalla Direttore dei Lavori, dal quale risulta che gli stessi ammontano al netto ad € 468.480,55;

VISTO il certificato n. 2/2019 di pagamento del 18/09/2019 dal quale risulta che l'impresa vanta un credito esigibile di € 177.240,00 oltre iva, già al netto della ritenuta dello 0,50% e del recupero del 20% dell'anticipazione concessa e dei SAL precedenti;

ACCERTATO

- che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 538 del 05.08.2019 è stata disposta la Liquidazione della fattura n. A00136 del 29.04.2019 di €. 105.329,84 di cui € 95.754,40 per imponibile ed € 9.575,44 per IVA, alla ditta GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 relativa all'anticipazione contrattuale prevista dal comma 18 dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 per i lavori "*Messa in sicurezza di emergenza delle discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo*" CUP D96G13000020002 - CIG 7375963538;
- Che in data 26/06/2019 è stata emesso il 1° certificato di pagamento sul SAL n.1 del 26/06/2019 per € 195.200,00, al netto della ritenuta dello 0,50% e del recupero del 20% dell'anticipazione concessa;
- che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 762 del 21.10.2019 è stata disposta la Liquidazione della fattura n. A00218 del 09.07.2019 di €. 214.720,00 di cui € 195.200,00 per imponibile ed € 19.520,00 per IVA, alla ditta GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 relativa al 1° Stato di avanzamento dei lavori "*Messa in sicurezza di emergenza delle discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo*" CUP D96G13000020002 - CIG 7375963538;

VISTA la Fattura n A000289 del 25/09/2019 trasmessa nelle forme di legge (fattura elettronica dell'impresa GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 tendente ad ottenere il pagamento dei lavori di "*Messa in sicurezza di emergenza delle discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo*" CUP D96G13000020002 - CIG 7375963538, e relativi al 2° SAL per un importo di € 177.240,00 oltre iva al 10% e per un totale complessivo di € 194.964,00;

CONSIDERATO

- che l'importo netto (imponibile) da corrispondere all'impresa viene eseguito tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nella fattura n **A000289 del 25/09/2019** e secondo quanto previsto dal contratto di appalto del 18/12/2018 rep. n° 394;
- che l'importo dell'IVA, pari ad € 17.724,00, soggetta a scissione dei pagamenti secondo quanto indicato dall'art. 17 ter del DPR 663/72 e s.m.i. dovrà essere corrisposta direttamente sul conto corrente bancario del Comune di Bisacchino che provvederà successivamente alla liquidazione secondo le modalità indicate dalla L. 190/2014;

ACCERTATO che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva n. protocollo INAIL_18707364 con scadenza 19/02/2020 della ditta esecutrice dei lavori GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839

RITENUTO:

- di procedere alla liquidazione della Fattura n A000289 del 25/09/2019, presentata dall'impresa GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 per un importo di € 177.240,00 oltre iva al 10% e per un totale complessivo di € 194.964,00;
- di procedere, prima della liquidazione alla verifica Equitalia ai sensi del Decreto Ministeriale economia pubblicata nella GURS il 14.04.2008 sia dell'impresa esecutrice dei lavori;

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile unico del procedimento non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTO il D.lgs 50 del 18/04/2016;

VISTA l'art. 24 della Legge Regionale 8/2016 ;

VISTO il comunicato del 11.05.2016 del presidente dell'ANAC;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016. "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n.207 nella parte vigente "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la L.R. 12/07/2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" – Recepimento del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 n. 163;

VISTO, il regolamento Comunale sugli Uffici e dei servizi;

VISTO, il vigente Statuto Comunale;

VISTO, il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO, l'Ordinamento amministrativo EE. LL. della Regione Siciliana;

RITENUTO, di dover procedere in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa.

DI LIQUIDARE E PAGARE all'impresa GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 la fattura n A000289 del 25/09/2019 dell'importo di € 194.964,00 compreso IVA e relativa al 2° SAL dei lavori "*Messa in sicurezza di emergenza delle discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Parrina Giancavallo*" CUP D96G13000020002 - CIG 7375963538;

DI EFFETTUARE la liquidazione nel modo seguente:

- € 177.240,00 all'impresa GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 tramite bonifico bancario istituito presso Banca Sviluppo –C/C IBAN IT88A031391650000000011563 intestato a GESTAM srl.
- € 17.724,00 secondo le modalità indicate dalla Legge 190/2014 e ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva n. protocollo INAIL_18707364 con scadenza 19/02/2020 della ditta esecutrice dei lavori GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839;

DI PROCEDERE, prima della liquidazione alla verifica Equitalia ai sensi del Decreto Ministeriale economia pubblicata nella GURS il 14.04.2008 della ditta GESTAM srl;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, trova capienza nel quadro economico del progetto e copertura come da G.M. 335 del 29.12.2017.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al settore Finanziario per il visto di competenza e alla relativa liquidazione;

DI DEMANDARE all'Ufficio Finanziario la trasmissione del presente provvedimento all'area Affari Generali per la registrazione al registro generale, la pubblicazione all'albo pretorio e nel portale della trasparenza secondo le modalità indicate dal D.Lgs 33/2013.

DI DARE ATTO infine, che il presente provvedimento Dirigenziale verrà reso noto mediante:

- LA PUBBLICAZIONE all'albo pretorio del Comune;
- LA PUBBLICAZIONE sul sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. Mm. Entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.


IL RUP
Gioia Ing. Salvatore Paolo



Comune di Bisacchino

Provincia Palermo

Lavori di : **MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELL'AREA EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA PARRINA GIANCAVALLO**

Impresa : **GESTAM SRL Villafranca Tirrenia (ME) Viale della Scuola,snc**

CONTRATTO in data 18/12/2018, n. 394 di repertorio, registrato a CIG:7375963538 CUP:D96G13000020002

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di € 177.240,00
Per I.V.A. 10% € 17.724,00
Importo da pagare € 194.964,00

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	26/06/2019	195.200,00
Totale €		195.200,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 478.772,20 al netto del ribasso d'asta del 38,0224

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 468.480,55 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	454.432,75	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni (fatture)		
Sommano €.	454.432,75	
Per oneri afferenti la sicurezza	14.047,80	
Sommano €.	468.480,55	468.480,55
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	2.342,40	
L'ammontare dei certificati precedenti	195.200,00	
Dedotto il 20% recupero quota parte anticip.	93.696,11	
Totale deduzioni €.	291.238,51	291.238,51
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	177.242,04	
In cifra Tonda Euro	177.240,00	

Certifica che ai termini dell'art.18 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 177.240,00 , diconsi euro centosettantasettemiladuecentoquaranta/00

Il Responsabile del Procedimento.

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:INAIL con polizza 13270524 Pat Edilizia 92127341 decorrenza 02/10/2006

Il Direttore dei Lavori

BISACQUINO , 18/09/2019

PARERI E VISTI

Il Responsabile della AREA TECNICA – Ing. Salvatore Paolo Gioia, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, ha espresso, sulla presente determinazione, **VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA FAVOREVOLE.**

Bisacchino li 06.12.2019

Il Responsabile
Ing. Salvatore Paolo Gioia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione si appone ai sensi, dell'art. 151, comma 4 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE** con attestazione della copertura finanziaria del presente provvedimento;

Beneficiario	Importo	Intervento di bilancio n°	Capitolo	n° impegno ed eventuale sub	Competenza/residuo
GESTAM srl	€ 194.964,00	20950101	1	1466	2017

Bisacchino li 10/12/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Romana Villa

Il Responsabile
Dott.ssa Romana Villa



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune
con pubblicazione numero _____ il _____ e per giorni _____

Bisacquino li _____

Il Messo Comunale

